

國立宜蘭高級中學舊教學大樓整建工程備忘錄

981009 製表

| 日期 | 工作事項 | 備註 |
|----------|--|----|
| 98.10.09 | 筏基大樑混凝土澆灌 | |
| 98.10.07 | 筏基大樑模板組裝(98.10.07~08) | |
| | 籌組公共藝術設置執行小組 | |
| 98.10.05 | 芭瑪颱風來襲宜蘭地區豪雨成災，宜蘭地區豪雨工地積水。(05~06) | |
| 98.10.04 | 完成基礎大底混凝土澆灌作業 | |
| 98.10.03 | 完成基礎大底鋼筋與模版施作(98.10.01~98.10.03) | |
| 98.09.29 | 慶峰營造有限公司來文申請因豪雨基地積水停工。(98年9月29日 98營字第276號函) | |
| | 行文黃建興建築師事務所有關舊教學大樓整建工程監造計畫書案同意備查。(98年9月29日宜中總字第0980005499號函) | |
| 98.09.27 | 完成基礎開挖及隔離層澆灌 | |
| 98.09.23 | 黃建興建築師事務所函送舊教學大樓整建工程監造計畫書。(98年9月23日 98建興(譽)字第98005號函) | |
| 98.09.22 | 黃建興建築師事務所函送舊教學大樓整建工程混凝土配比計畫書。(98年9月21日 98建興(譽)字第98002號函) | |
| 98.09.18 | 慶峰營造有限公司來文申請縣府會勘前停工。(98年9月17日 98營字第257號函) | |
| | 慶峰營造有限公司函請舊教學大樓整建工程訂於98年9月17日開工。(98年9月17日 98營字第256號函) | |
| 98.09.17 | 函送黃建興建築師事務所舊教學大樓整建工程督導小組第一次會議記錄1份。(98年9月17日宜中總字第0980005173號函) | |
| 98.09.16 | 中辦室函示有關舊教學大樓整建工程將撥付6519000元請備據憑撥。(98年9月15日教中(二)字第0980515777號書函) | |
| 98.09.14 | 上午9時召開舊教學大樓整建工程督導小組第一次會議。 | |
| | 中辦室函送4年5,000億計畫國立高級中等學校老舊校舍整建工程專案控管第5次會議紀錄1份，請依會議決定及指示事項辦理。(98年9月11日教中(行)字第0980515804號函) | |
| 98.09.10 | 函請慶峰營造有限公司及黃建興建築師事務所檢具相關計畫書送校審查。(98年9月10日宜中總字第0980005115號函) | |
| | 函請慶峰營造有限公司依限報請開工。(98年9月10日宜中總字第0980005116號函) | |
| 98.09.09 | 校長及總務主任參加4年5000億計畫國立高級中等學校老舊校舍整建工程專案控管第5次會議。(98年9月3日教中(行)字第0980515249號開會通知單) | |
| 98.09.08 | 舊教學大樓整建工程上午10時開工動土典禮 | |
| 98.09.02 | 舊教學大樓整建工程完成發包決標(\$72,500,000元)。得標廠商為 | |

| | | |
|----------|--|--|
| | 慶峰營造有限公司 | |
| 98.08.26 | 舊教學大樓整建工程招標案上網第 2 次公告。 | |
| 98.08.25 | 舊教學大樓整建工程招標案僅 2 家廠商參加而流標，另擇期上網第 2 次公告。 | |
| | 中辦室函復有關舊教學大樓整建工程發包，僅就查核金額 2 億元以上工程辦理監辦。(98 年 8 月 25 日教中(二)字第 0980582881 號函) | |
| 98.08.21 | 黃建興建築師事務所函送舊教學大樓整建工程候選綠建築證書及審查費收據。(98 年 8 月 20 日 98 建興字第 082001 號函) | |
| 98.08.13 | 函送中辦室舊教學大樓整建工程綠建築暨節能減碳檢核表乙份。(98 年 8 月 13 日宜中總字第 0980004498 號函) | |
| 98.08.12 | 審計處同意迴廊建物辦理報廢案。(98 年 8 月 11 日教中(行)字第 0980136008 號書函) | |
| | 因莫拉克颱風勘災工作原訂 4 年 5000 億計畫國立高級中等學校老舊校舍整建工程專案控管第 5 次會議停開。(98 年 8 月 11 日教中(行)字第 0980513847 號書函) | |
| | 函請中辦室派員監辦舊教學大樓整建工程發包案。(98 年 8 月 12 日宜中總字第 0980004476 號函) | |
| 98.08.11 | 校長及總務主任參加 4 年 5000 億計畫國立高級中等學校老舊校舍整建工程專案控管第 5 次會議。(98 年 7 月 30 日教中(行)字第 0980513276 號開會通知單) | |
| 98.08.06 | 舊教學大樓整建工程上網招標，預定開標日期為 98.08.25。 | |
| 98.08.03 | 教育部核定「舊教學大樓整建工程」規劃設計圖說及工程概算書。(98 年 8 月 3 日部授教中(二)字第 0980132364A 號函) | |
| 98.07.29 | 內政部頒發候選綠建築證書 | |
| 98.07.24 | 舊教學大樓整建工程上網公開閱覽及取得建築執照。 | |
| 98.07.24 | 舊教學大樓拆除工程完工辦理驗收。 | |
| 98.07.23 | 財團法人台灣建築中心建請於領取候選綠建築證書時提供簡報檔案送內政部備檔存查。(98 年 7 月 22 日中建環字第 0980002567 號函) | |
| | 舊教學大樓整建工程申請候選綠建築證書報請內政部核定。(98 年 7 月 22 日中建環字第 0980002563 號函) | |
| 98.07.22 | 教育部陳報行政院「舊教學大樓整建工程」百分之三十規劃設計報告書案。(98 年 7 月 21 日部授教中(二)字第 0980512461 號函) | |
| | 召開舊教學大樓整建工程圖說及預算書審查會議。 | |
| | 黃建興建築師事務所函送舊教學大樓整建工程綠建築暨節能減碳檢核表。(98 年 7 月 22 日 98 建興字第 072101 號函) | |
| 98.07.20 | 98.07.20—98.07.24 辦理舊教學大樓整建工程公開閱覽。 | |
| | 舊教學大樓拆除工程完工。(98 年 7 月 21 日 98 建興字第 9800721101 | |

| | | |
|----------|--|--|
| | 號函) | |
| 98.07.17 | 黃建興建築師事務所函送舊教學大樓整建工程細部設計成果、工程預算書圖及施工說明書。(98年7月16日98建興字第071601號函) | |
| 98.07.15 | 函報迴廊建物報廢案。(98年7月15日宜中總字第0980003960號函) | |

| | | |
|----------|--|--|
| 98.07.10 | 總務主任參加 4 年 5000 億特別預算補助第 1 批國立高中職老舊校舍整建工程 30%以上細部設計圖說審查會第 1B 場次。(98 年 7 月 6 日教中(二)字第 0980511194B 號開會通知單) | |
| 98.07.07 | 邀請前校長袁福洪先生、任職本校教師及歷屆校友返校主持舊大樓拆除工程動工。 | |
| 98.07.06 | 中辦室函送 4 年 5,000 億計畫國立高級中等學校老舊校舍整建工程專案控管第 4 次會議紀錄 1 份,請依會議決定及指示事項辦理。(98 年 7 月 6 日教中(行)字第 0980511604 號函) | |
| 98.07.01 | 校長及總務主任參加 4 年 5000 億計畫國立高級中等學校老舊校舍整建工程專案控管第 4 次會議。(98 年 6 月 11 日教中(行)字第 0980509818 號開會通知單) | |
| 98.06.29 | 行政院公共工程委員會退還舊教學大樓整建工程等六項設計圖說由中辦室主政審議。(98 年 6 月 29 日工程技字第 09800236900 號函) | |
| 98.06.24 | 財團法人台灣建築中心於 98 年 6 月 22 日受理舊教學大樓整建工程申請候選綠建築證書案(98 年 6 月 23 日中建環字第 0980002193 號函) | |
| 98.06.22 | 林建榮立委國會助理電詢公共工程委員會有關舊教學大樓委託設計 30%細部設計 召開舊教學大樓整建工程細部設計及預算書圖審查會議。 | |
| 98.06.03 | 中辦室函送 4 年 5,000 億計畫國立高級中等學校老舊校舍整建工程專案控管第 3 次會議紀錄 1 份,請依會議決定及指示事項辦理。(98 年 6 月 3 日教中(行)字第 0980508959 號函) | |
| 98.06.01 | 教育部核定「加速高中職老舊校舍及相關設備補強整建計畫—子計畫老舊校舍整建工程」,第 1 批整建工程 98 年度 5 月份撥付經費案。(98 年 6 月 1 日部授教中(二)字第 0980508880 號函) 教育部函轉工程會有關本校舊教學大樓整建工程百分之三十規劃設計報告書及光碟各乙份。(98 年 6 月 1 日部授教中(二)字第 0980571843 號函) | |
| 98.05.26 | 校長及總務主任參加振興經濟新方案-擴大公共建設投資-加速高中職老舊校舍改建工程-本辦公室工程專案控管第 3 次會議。(98 年 5 月 18 日教中(行)字第 0980508030 號開會通知單) | |
| 98.05.21 | 函請黃建興建築師事務所於辦理舊教學大樓整建工程之建築物工程規劃設計時,應依照「生態城市綠建築推動方案」辦理。(98 年 5 月 21 日宜中總字第 098002858 號函) | |
| 98.05.19 | 舊教學大樓拆除執照申請核准。 | |
| 98.05.18 | 舊教學大樓委託設計 30%細部設計函送中辦轉工程會審議。(98 年 5 月 18 日宜中總字第 098002757 號) | |
| 98.05.18 | 舊教學大樓拆除工程簽約。 | |

| | | |
|----------|--|--|
| 98.05.15 | 黃建興建築師事務所函送舊教學大樓整建工程規劃設計及細部設計 30%報告書。(98 年 5 月 15 日 98 建興字第 051501 號函) | |
| 98.05.11 | 舊教學大樓拆除工程決標。 | |
| 98.05.05 | 舊教學大樓拆除工程發包開標。 | |
| 98.04.25 | 辦理規劃設計書審定會議。 | |
| 98.04.22 | 建築師完成提交整體綜合規劃及基本設計。 中辦室函送老舊校舍整建計畫工程實錄乙本。(98 年 4 月 22 日教中(行)字第 0980506450 號函) | |
| 98.04.16 | 召開舊教學大樓改建工程設計案第二次說明會。 | |
| 98.04.14 | 委託設計監造服務完成決標。(立法院審議通過特別預算) | |
| 98.04.13 | 建築師完成提交工作執行計畫書。 | |
| 98.04.13 | 校長及總務主任參加振興經濟新方案-擴大公共建設投資-加速高中職老舊校舍改建工程-本辦公室工程專案控管第 2 次會議。(98 年 3 月 27 日教中(行)字第 0980504943 號開會通知單) | |
| 98.04.09 | 召開舊教學大樓改建工程初步設計案說明會。 | |
| 98.04.07 | 舊教學大樓改建工程委託設計監造服務建築師遴選招標。評審結果-第一名黃建興建築師事務所、第二名賴人碩建築師事務所、第三名林建宏建築師事務所 | |
| 98.03.12 | 校長及總務主任參加振興經濟新方案-擴大公共建設投資-加速高中職老舊校舍改建工程-本辦公室工程專案控管第 1 次會議。(98 年 3 月 2 日教中(行)字第 0980503181 號開會通知單) | |
| 98.03.06 | 舊教學大樓改建委託設計監造服務上網公告招標。(等標期：3 月 9 日至 4 月 6 日) | |
| 98.03.04 | 教育部核定拆除舊教學大樓並辦理「舊教學大樓改建工程」，經費為 78,229,000 元。(98 年 3 月 3 日部授教中(二)字第 0980502077A 號函) | |
| 98.03.03 | 審計處同意舊教學大樓辦理報廢案。(98 年 3 月 3 日教中(行)字第 0980031514 號書函) | |
| 98.02.27 | 第一次委託規劃設計監造服務招標文件審議。 | |
| 98.02.23 | 校長及總務主任參加教育部舉辦 98 年度國立高中職老舊校舍更新及補強研習會(98 年 2 月 17 日部授教中(行)字第 0980502478A 號開會通知單) | |
| 98.02.20 | 校長及總務主任參加教育部舉辦 98 年度加速國立高中職老舊校舍耐震力詳細評估作業講習會(98 年 2 月 16 日部授教中(三)字第 0980502461B 號開會通知單) | |
| 98.02.19 | 教育部同意舊教學大樓辦理報廢並陳請審計處審核。(98 年 2 月 17 日部授教中(行)字第 0980554900 號函) | |
| 98.02.17 | 完成教學大樓興建工程意見調查。 | |
| 98.02.09 | 函報舊教學大樓報廢案。(98 年 2 月 9 日宜中總字第 0980000670 號) | |

| | | |
|----------|---|--|
| | 函) | |
| 98.02.07 | 進行教學大樓工程整體空間規劃與教室機能調查 | |
| 98.01.20 | 校務會議就三個改建位置方案投票表決。結果採方案一原地重建。 | |
| 98.01.09 | 進行舊教學大樓地質鑽探作業。1月4日與廠商簽約，1月9、10、11日進行舊教學大樓地質鑽探工作，2月2日完成地質鑽探暨試驗分析成果報告書。 | |
| 97.12.31 | 校園規劃小組第四次會議。 結論：修正改建位置方案優點與限制分析，並提出限制的因應辦法，公告於校內行政大樓川堂與校內網站讓全校師生了解。 | |
| 97.12.20 | 舉辦舊教學大樓改建位置方案優點與限制分析說明會。 | |
| 97.12.11 | 校園規劃小組第三次會議。 結論：1、根據改建位置三方案分別提出各方案優點及限制分析。 2、改建期間原來班級安置辦法包括利用現有專科教室、及搭建組合屋臨時教室。 | |
| 97.12.8 | 校園規劃小組第二次會議。 結論：舊教學大樓改建位置方案討論，擬定三個方案：原地重建、由司令台位置往梅花廣場興建、梅花廣場中間。 | |
| 97.12.10 | 中辦室老舊校舍改建補強訪視小組到校實地勘查。結論：本棟建築為老背少建築，且抗震係數不足，建議應拆除重建。 | |
| 97.12.05 | 辦理「國立高級中學老舊校舍拆除、補強及改建工程編列概算先期作業計畫」訪視。(97年12月5日教中(行)字第0970519173A號書函) | |
| 97.11.27 | 函報本校辦理老舊校舍拆除、補強及改建工程編列概算先期作業計畫等相關資料。(97年11月26日教中(行)字第0970518617號書函) | |
| 96.06.20 | 中辦室函復林建榮委員有關申請舊教學大樓改建工程經費補助案，因屬重大工程俟重大營繕工程先期作業啟動後再行提報。(96年6月20日教中(二)字第0960574612號箋) | |
| 96.03.15 | 函報中辦室活動中心等六棟建築物辦理詳評確認表及舊教學大樓拆除重建工程計畫書。(96年3月15日宜中總字第0960001130號函) | |
| 95.11.27 | 中辦室函復俟重大營繕工程先期作業啟動，再行函報舊教學大樓改建案。(95年11月24日教中(二)字第0950599031號書函) | |
| 95.11.23 | 結構技師公會函復舊教學大樓雖評估建議拆除重建，但無立即性危險不建議立即停用。(95年11月20日(95)中結師全旺(五)字第1516號函) | |
| 95.07.26 | 辦理建築物耐震能力詳細評估，依「中華民國結構工程技師公會全國聯合會」鑑定報告建議拆除重建。(95年4月28日教中(二)字第0950505890號書函) | |

| | | |
|----------|--|--|
| | <p>※考量建築物建造於 50 年代，當時耐震法規不健全標的物桿強度依現行法規來看較於軟弱，且建築物分期施工結構桿件接頭較難符合規定，若用補強方式效果不易掌握，故建議拆除重建。</p> | |
| 94.03.14 | <p>辦理建築物耐震能力初步評估。(教育部中部辦公室 94 年 3 月 4 日教中(二)字第 0940555847 號函)</p> <p>※初評 D 值分數:圖書館 49.64 總務處人事室 45.84 學生宿舍 52.04 行政大樓新教學大樓迴廊 50.94 舊教學大樓 61.04 育德堂 62.2 資優大樓 49.04 人文館 51.68 活動中心合作社 52.04 音樂館 47.44 科學館 51.24</p> | |